



## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº da Operação 0	Gestor/Programa/Modalidade/Ação /	Município/UF SÃO VALENTIM/RS	Localidade PRAÇA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	Município/UF SÃO VALENTIM/RS
---------------------	--------------------------------------	---------------------------------	---	---------------------------------

Proponente MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM - RS	Objeto REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO	Empreendimento/Apelido AMPLIAÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO
--	--------------------------------------	---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	AMPLIAÇÃO CENTRO	232.208,88	90,51%		-		-		-		-		-
1.1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	1.716,91	0,67%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	2.948,08	1,15%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	SAPATA ISOLADAS	6.297,42	2,45%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	ESTRUTURA PILARES	25.708,72	10,02%	50,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00
1.5	ESTRUTURAS VIGAS	23.777,92	9,27%	50,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00
1.6	ESTRUTURA LAJE	6.487,00	2,53%		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
1.7	ESTRUTURA ESCADA	2.537,72	0,99%		-	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.8	PISO	34.000,17	13,25%		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
1.9	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	21.557,16	8,40%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		100,00		100,00
1.10	COBERTURA	22.700,01	8,85%		-		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.11	REVESTIMENTOS PAREDES	20.201,81	7,87%		-		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.12	ESQUADRIAS	12.438,76	4,85%		-		-		-	100,00	100,00		100,00
1.13	FORRO	11.687,35	4,56%		-		-		-	100,00	100,00		100,00
1.14	PINTURA INTERNA/EXTERNA	18.601,79	7,25%		-		-		-		-	100,00	100,00
1.15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	17.145,08	6,68%		-		-		-		-	100,00	100,00
1.16	CABEAMENTO INTERNET	4.402,98	1,72%		-		-		-		-	100,00	100,00
2	REFORMA SUB SOLO	24.338,37	9,49%		-		-		-		-		-
2.1	PISO	11.410,32	4,45%	30,00	30,00	70,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2.2	PINTURA PAREDES E TETO	11.640,19	4,54%		-		-	-	-	100,00	100,00		100,00
2.3	PARTE ELÉTRICA	1.017,03	0,40%		-		-		-	100,00	100,00		100,00
2.4	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	270,83	0,11%		-		-		-		-	100,00	100,00
	Total (%):			17,77	17,77	20,30	38,07	31,83	69,91	14,34	84,24	15,76	100,00
	Total (R\$):	256.547,25	100,00%	45.595,97	45.595,97	52.081,67	97.677,64	81.665,60	179.343,24	36.783,33	216.126,57	40.420,68	256.547,25

SÃO VALENTIM/RS, 11 de maio de 2021

Local/Data

MATEUS ANTÔNIO ARTUZI  
CREA/CAU: CREA RS 219322CLAUDIMIR PANIZ  
PREFEITO MUNICIPALMATEUS ANTÔNIO ARTUZI  
CREA/CAU: CREA RS 219322