

Nº da Operação 0	Gestor/Programa/Modalidade/Ação /	Município/UF SÃO VALENTIM/RS	Localidade RUA WALDEMAR CABRAL VIEIRA
----------------------------	---	--	---

Proponente MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM - RS	Objeto REFORMA AMPLIAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA AZIDIA	Empreendimento/Apelido REFORMA AMPLIAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA A
---	---	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	AMPLIAÇÃO PRÉDIO	181.802,01	100,00%		-		-		-		-
1.1	MOVIMENTO DE TERRA	455,85	0,25%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	SAPATA ISOLADAS	2.342,66	1,29%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	ESTRUTURA PILARES	9.192,17	5,06%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
1.4	ESTRUTURAS VIGAS	16.087,55	8,85%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
1.5	ESTRUTURA LAJE	3.308,77	1,82%		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
1.6	PISO	8.928,46	4,91%		-		-	100,00	100,00		100,00
1.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	7.554,35	4,16%		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
1.8	COBERTURA	7.820,69	4,30%		-		-	100,00	100,00		100,00
1.9	REVESTIMENTOS PAREDES	5.975,16	3,29%		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
1.10	ESQUADRIAS	6.205,96	3,41%		-		-	100,00	100,00		100,00
1.11	GUARDA CORPO EM INOX	1.950,89	1,07%		-		-	100,00	100,00		100,00
1.12	INSTALAÇÕES ELETRICAS	3.560,59	1,96%		-		-		-	100,00	100,00
1.13	FORRO	3.086,37	1,70%		-		-	100,00	100,00		100,00
1.14	COBERTURA EM POLICARBONATO	14.292,72	7,86%		-		-		-	100,00	100,00
1.15	PINTURA	2.865,30	1,58%	50,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00		100,00
1.16	PINTURA EXTERNA ANFITIATRO	6.679,71	3,67%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
1.17	PINTURA INTERNA	7.694,95	4,23%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.18	PINTURA BLOCO SECRETARIA EXTERNA	3.529,91	1,94%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.19	PINTURA BLOCO 01	5.591,12	3,08%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.20	PINTURA BLOCO 02	3.658,50	2,01%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.21	PINTURA REFEITORIO INTERNO	1.647,22	0,91%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.22	PINTURA REFEITORIO EXTERNA	8.217,04	4,52%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.23	PINTURA MURROS E PILARES	6.325,02	3,48%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.24	PINTURA DE ESTRUTURA METALICA	24.153,42	13,29%		-		-		-	100,00	100,00
1.25	SUBSTITUIÇÃO DE PORTÕES	9.536,12	5,25%		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00
1.26	REFORMA DISPENSA	8.647,92	4,76%		-		-	100,00	100,00		100,00
1.27	SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS BANHEIROS	2.423,10	1,33%		-		-		-	100,00	100,00
1.28	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	70,49	0,04%		-		-		-	100,00	100,00
	Total (%):			20,37	20,37	24,81	45,18	27,72	72,90	27,10	100,00
	Total (R\$):	181.802,01	100,00%	37.026,86	37.026,86	45.106,23	82.133,08	50.400,55	132.533,63	49.268,38	181.802,01

SÃO VALENTIM/RS, 08 de dezembro de 2021

Local/Data

MATEUS ANTÔNIO ARTUZI
 CREA/CAU: CREA RS 219322

CLAUDIMIR PANIZ
 PREFEITO MUNICIPAL