



## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº da Operação 0	Gestor/Programa/Modalidade/Ação /	Município/UF SÃO VALENTIM/RS	Localidade RUA PEDRO DASSOLER	Município/UF SÃO VALENTIM/RS
---------------------	--------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Proponente MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM - RS	Objeto AMPLIAÇÃO DA ESC. MUN. DE	Empreendimento/Apelido AMPLIAÇÃO DA CRECHE
--	-------------------------------------	---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	AMPLIAÇÃO CRECHE	456.974,75	100,00%		-		-		-		-		-		-
1.1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE	4.176,40	0,91%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	6.090,93	1,33%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	SAPATA ISOLADAS	10.169,62	2,23%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	ESTRUTURA PILARES	19.435,92	4,25%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.5	ESTRUTURAS VIGAS	45.321,81	9,92%		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.6	ESTRUTURA LAJE	24.205,14	5,30%		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
1.7	PISO	69.693,92	15,25%		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	29.127,78	6,37%		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
1.9	COBERTURA	58.684,09	12,84%		-		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
1.10	REVESTIMENTOS PAREDES	54.156,29	11,85%		-		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
1.11	ESQUADRIAS	34.295,79	7,50%		-		-		-		-	100,00	100,00		100,00
1.12	PLATIBANDA	11.163,74	2,44%		-		-		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.13	REVESTIMENTO LAJE	21.501,82	4,71%		-		-		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00
1.14	BANHEIROS	34.621,44	7,58%		-		-		-		-		-	100,00	100,00
1.15	PINTURA INTERNA/EXTERNA	12.500,19	2,74%		-		-		-		-		-	100,00	100,00
1.16	INSTALAÇÕES ELETRICAS	15.833,38	3,46%		-		-	50,00	50,00		50,00		50,00	50,00	100,00
1.17	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	5.470,78	1,20%		-		-	-	-		-		-	100,00	100,00
1.18	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	525,71	0,12%		-		-		-		-		-	100,00	100,00
Total (%):				6,60	6,60	14,71	21,31	20,15	41,46	20,62	62,09	22,20	84,29	15,71	100,00
Total (R\$):				30.154,91	30.154,91	67.225,83	97.380,74	92.091,02	189.471,75	94.250,39	283.722,14	101.466,89	385.189,03	71.785,72	456.974,75

SÃO VALENTIM/RS, 27 de abril de 2022

Local/Data

MATEUS ANTÔNIO ARTUZI  
CREA/CAU: CREA RS 219322CLAUDIMIR PANIZ  
PREFEITO MUNICIPALMATEUS ANTÔNIO ARTUZI  
CREA/CAU: CREA RS 219322