



## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº da Operação 0	Gestor/Programa/Modalidade/Ação /	Município/UF SÃO VALENTIM/RS	Localidade ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. AZÍDIA DOS
---------------------	--------------------------------------	---------------------------------	---

Proponente MUNICIPIO DE SÃO VALENTIM	Objeto 0	Empreendimento/Apelido AMPLIAÇÃO DE ESCOLA EM ALVENARIA
---	-------------	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	AMPLIAÇÃO DE ESCOLA EM ALVENARIA	350.692,47	100,00%		-		-		-		-
1.1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	4.806,47	1,37%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	FUNDAÇÃO SAPATA ISOLADA	2.997,80	0,85%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	ESTRUTURA - PILARES	8.345,90	2,38%	30,00	30,00	70,00	100,00		100,00		100,00
1.4	ESTRUTURA - VIGAS	30.174,29	8,60%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
1.5	EMBASAMENTO	4.682,29	1,34%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.6	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.567,69	0,45%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.7	PISO/CONTRAPISO	50.733,36	14,47%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.8	PAREDES E DIVISÓRIAS	18.294,79	5,22%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.9	COBERTURA, FORRO E ABAS	57.792,62	16,48%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.10	REVESTIMENTOS PAREDES	32.335,19	9,22%		-		-	100,00	100,00		100,00
1.11	REVESTIMENTOS PISOS	32.803,21	9,35%		-		-	100,00	100,00		100,00
1.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.530,07	3,29%		-		-	30,00	30,00	70,00	100,00
1.13	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	7.305,21	2,08%		-		-	100,00	100,00		100,00
1.14	ABERTURAS	77.080,34	21,98%		-		-		-	100,00	100,00
1.15	PINTURA	10.243,24	2,92%		-		-		-	100,00	100,00
Total (%):				23,49	23,49	27,66	51,15	21,64	72,80	27,20	100,00
Total (R\$):		350.692,47	100,00%	82.378,53	82.378,53	97.016,69	179.395,21	75.902,63	255.297,84	95.394,63	350.692,47

SÃO VALENTIM/RS, 25 de agosto de 2023

Local/Data

MATEUS ÂNTONIO ARTUZI

CREA/CAU: RS 219322

0

0