



## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                |                                 |                 |   |
|----------------|---------------------------------|-----------------|---|
| Nº da Operação | Gestor/Programa/Modalidade/Ação | Município/UF    | Localidade  |
| 0              | /                               | SÃO VALENTIM/RS | LINHA SÃO PEDRO (SÃO VALENTIM DIVISA COM CRUZALTENSE) |

|                                |                          |                          |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Proponente                     | Objeto                   | Empreendimento/Apelido   |
| MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM - RS | PONTE DE CONCRETO ARMADO | PONTE DE CONCRETO ARMADO |

| META/<br>AGRUPADOR | DESCRIÇÃO                | VALOR<br>R\$ | PESO<br>% | MÊS 1       |           | MÊS 2       |            | MÊS 3       |            | MÊS 4       |            |
|--------------------|--------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
|                    |                          |              |           | PARCELA (%) | ACUM (%)  | PARCELA (%) | ACUM (%)   | PARCELA (%) | ACUM (%)   | PARCELA (%) | ACUM (%)   |
| 1                  | PONTE EM CONCRETO ARMADO | 214.010,42   | 100,00%   |             | -         |             | -          |             | -          |             | -          |
| 1.1                | SERVIÇOS PRELIMINARES    | 18.018,06    | 8,42%     | 100,00      | 100,00    |             | 100,00     |             | 100,00     |             | 100,00     |
| 1.2                | FUNDAÇÃO                 | 39.161,75    | 18,30%    | 100,00      | 100,00    |             | 100,00     |             | 100,00     |             | 100,00     |
| 1.3                | CORTINAS                 | 68.756,18    | 32,13%    | 30,00       | 30,00     | 70,00       | 100,00     |             | 100,00     |             | 100,00     |
| 1.4                | LONGARINAS               | 44.404,84    | 20,75%    |             | -         | 50,00       | 50,00      | 50,00       | 100,00     |             | 100,00     |
| 1.5                | LAJE MACIÇA              | 29.867,56    | 13,96%    |             | -         |             | -          | 100,00      | 100,00     |             | 100,00     |
| 1.6                | ENCHIMENTO DOS APOIOS    | 4.033,04     | 1,88%     |             | -         |             | -          | 100,00      | 100,00     |             | 100,00     |
| 1.7                | PROTEÇÕES                | 5.050,06     | 2,36%     |             | -         |             | -          | 100,00      | 100,00     |             | 100,00     |
| 1.8                | SINALIZAÇÃO              | 4.718,93     | 2,21%     |             | -         |             | -          | 100,00      | 100,00     |             | 100,00     |
|                    | Total (%):               |              |           | 36,36       | 36,36     | 32,86       | 69,22      | 30,78       | 100,00     | -           | 100,00     |
|                    | Total (R\$):             | 214.010,42   | 100,00%   | 77.806,66   | 77.806,66 | 70.331,75   | 148.138,41 | 65.872,01   | 214.010,42 | -           | 214.010,42 |

SÃO VALENTIM/RS, 03 de março de 2023

Local/Data

MATEUS ANTÔNIO ARTUZI  
CREA/CAU: CREA RS 219322CLAUDIMIR PANIZ  
PREFEITO MUNICIPAL