



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº da Operação 0	Gestor/Programa/Modalidade/Ação /	Município/UF SÃO VALENTIM/RS	Localidade SÃO VALENTIM
---------------------	--------------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Proponente MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM - RS	Objeto SANITÁRIO SOCIAL EM	Empreendimento/Apelido SANITÁRIO SOCIAL EM ALVENARIA
--	-------------------------------	---

META/ AGrupador	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	SANITÁRIO SOCIAL EM	15.562,96	100,00%		-		-		-		-
1.1	FUNDAÇÕES	1.308,16	8,41%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	PILARES	947,37	6,09%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	VIGA DE RESPALDO	466,15	3,00%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	PISO	577,36	3,71%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.5	PAREDES	5.614,14	36,07%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.6	ESQUADRIAS	2.299,77	14,78%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.7	COBERTURA	1.330,05	8,55%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.8	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	548,82	3,53%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.9	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	848,08	5,45%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.10	ITENS DO BANHEIRO	1.065,62	6,85%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	557,44	3,58%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
Total (%):				57,27	57,27	42,73	100,00	-	100,00	-	100,00
Total (R\$):		15.562,96	100,00%	8.913,18	8.913,18	6.649,78	15.562,96	-	15.562,96	-	15.562,96

SÃO VALENTIM/RS, 14 de setembro de 2023

Local/Data

MATEUS ÂNTONIO ARTUZI
CREA/CAU: CREA RS 219322CLAUDIMIR PANIZ
PREFEITO MUNICIPAL