



**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
			REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS				
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM		SÃO VALENTIM	CENTRO	UBS				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
out-23	Sim	Porto Alegre / RS	REFORMA EM AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	26.44%	26.37%			

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 20/12/23	Parcela 1 jan/24	Parcela 2 fev/24	Parcela 3 mar/24	Parcela 4 abr/24	Parcela 5 mai/24	Parcela 6 jun/24	Parcela 7 jul/24	Parcela 8 ago/24
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	9,09%	22,80%	17,28%	21,98%	15,71%	13,14%		
			Parcela (R\$)	53.952,69	135.322,97	102.538,73	130.468,86	93.224,48	78.003,09		
			Acumulado (%)	9,09%	31,89%	49,17%	71,15%	86,86%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	53.952,69	189.275,66	291.814,39	422.283,25	515.507,73	593.510,82		
1. AMPLIAÇÃO			Parcela (%)	100,00%	42,33%	30,20%	12,13%				
			Acumulado (%)	15,33%	57,66%	87,87%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	16.998,78	63.940,05	97.431,92	110.884,49				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	758,64	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	758,64							
1.2.	LOCAÇÃO DA OBRA	1.247,20	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.247,20							
1.3.	INFRAESTRUTURA	1.438,38	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.438,38							
1.4.	SUPRAESTRUTURA	27.109,11	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	13.554,56	27.109,11						
1.5.	ALVENARIAS	8.977,78	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	8.977,78						
1.6.	INTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.068,54	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	3.034,27	6.068,54					
1.7.	COBERTURA	19.855,48	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	9.927,74	19.855,48					
1.8.	ESQUADRIAS	15.065,82	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	7.532,91	15.065,82					
1.9.	PISO	11.039,95	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	11.039,95					
1.10.	REVESTIMENTOS	11.495,56	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	11.495,56				
1.11.	PINTURA	7.828,03	Parcela (%)	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	3.914,02	5.871,02	7.828,03				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 20/12/23	Parcela 1 jan/24	Parcela 2 fev/24	Parcela 3 mar/24	Parcela 4 abr/24	Parcela 5 mai/24	Parcela 6 jun/24	Parcela 7 jul/24	Parcela 8 ago/24
2.	REFORMA INTERNA NA PARTE EXISTENTE	236.705,94	Parcela (%)	13,48%	35,21%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	13,48%	48,69%	73,09%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	31.915,36	115.258,51	172.999,23	236.705,94				
2.1.	REFORMA DA SALA DE VACINAS	6.891,98	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	3.445,99	6.891,98						
2.2.	REFORMA DA SALA DE ESPERA E ACOLHIMENTO	16.595,48	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	8.297,74	16.595,48					
2.3.	REFORMA DOS BANHEIROS PARA PNE	18.208,96	Parcela (%)	0,00%	30,00%	50,00%	20,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	30,00%	80,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	5.462,69	14.567,17	18.208,96				
2.4.	REFORMA SALA DE ESCULTA	2.671,16	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.671,16					
2.5.	INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIOS EM SALAS DIVERSAS	8.054,76	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	4.027,38	8.054,76						
2.6.	SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DAS ESQUADRIAS INTERNAS	60.064,92	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	60.064,92				
2.7.	REFORMA DO AMBULATÓRIO	2.008,71	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	1.004,36	2.008,71					
2.8.	SUBSTITUIÇÃO DO PISO INTERNO	122.209,97	Parcela (%)	20,00%	50,00%	30,00%					
			Acumulado (%)	20,00%	70,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	24.441,99	85.546,98	122.209,97					
3.	REFORMA DO TELHADO	150.525,66	Parcela (%)	3,35%	3,35%	20,00%	30,00%	50,00%	31,35%		
			Acumulado (%)	3,35%	6,69%	13,65%	28,34%	68,65%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	5.038,55	10.077,10	20.549,16	42.651,74	103.333,60	150.525,66		
3.1.	REMOÇÕES	6.688,31	Parcela (%)	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	1.337,66	3.344,16	6.688,31			
3.2.	CONSTRUÇÃO DE PILARETES	10.145,65	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.145,65			
3.3.	EXECUÇÃO DAS ALVENARIAS DAS PLATIBANDAS	20.154,20	Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	5.038,55	10.077,10	15.115,65	20.154,20				
3.4.	EXECUÇÃO DE CINTA DE RESPALDO PLATIBANDA	10.961,68	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	10.961,68				
3.5.	REVESTIMENTO EXTERNO	16.383,40	Parcela (%)	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	4.095,85	8.191,70	12.287,55	16.383,40		
3.6.	COLOCAÇÃO DE TELHADO, CALHAS E ALGEROSAS	86.192,42	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	43.096,21	86.192,42		
4.	PINTURA DA ÁREA A REFORMAR	52.834,67	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	41,68%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	41,68%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	22.023,64	52.834,67		
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 20/12/23	Parcela 1 jan/24	Parcela 2 fev/24	Parcela 3 mar/24	Parcela 4 abr/24	Parcela 5 mai/24	Parcela 6 jun/24	Parcela 7 jul/24	Parcela 8 ago/24
4.1.	PINTURA EXTERNA PAREDES	16.924,61	Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 16.924,61		
4.2.	PINTURA INTERNA PAREDES	22.023,64	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 22.023,64			
4.3.	PINTURA INTERNA TETO	13.886,42	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 13.886,42		
5.	CONSTRUÇÃO DO ACESSO PARA AMBULÂNCIA	33.078,51	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	2,52% 2,52% 834,08	94,34% 96,86% 32.041,08	3,14% 100,00% 33.078,51			
5.1.	CONSTRUÇÃO DE SAPATAS ISOLADAS	322,50	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 322,50				
5.2.	CONSTRUÇÃO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO	1.668,15	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 834,08	50,00% 100,00% 1.668,15				
5.3.	REVESTIMENTO	469,16	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 469,16				
5.4.	COBERTURA	28.543,83	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 28.543,83				
5.5.	PISO EXTERNO	2.074,87	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 1.037,44	50,00% 100,00% 2.074,87			
6.	CONSTRUÇÃO DE ACESSO EM PISO INTERTRAVADO	9.481,55	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 9.481,55			

Local

05 de dezembro de 2023

Data

Nome: Marlei Salete Ogradowski

Título: Engº Civil

CREA/CAU 83900

ART/RRT: 12285948