



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação 0	Gestor/Programa/Modalidade/Ação /	Município/UF SÃO VALENTIM/RS	Localidade RUA WALDEMAR CABRAL VIEIRA
---------------------	--------------------------------------	---------------------------------	--

Proponente MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM	Objeto 0	Empreendimento/Apelido CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE SÃO VALENTIM
---	-------------	---

META/ AGUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE SÃO VALENTIM	1.737.996,44	100,00%		-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	24.063,36	1,38%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES	30.824,55	1,77%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	INFRAESTRUTURA - ARRANQUE DOS PILARES	20.520,18	1,18%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	INFRAESTRUTURA - VIGAS PAV. BALDRAME	43.689,62	2,51%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.5	SUPRAESTRUTURA - PILARES NIVEL 85 E 285 (EXCETO CHURRASQUEIRA)	25.224,56	1,45%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.6	SUPRAESTRUTURA - VIGAS NIVEL 85 E 285 (EXCETO CHURRASQUEIRA)	63.142,89	3,63%		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
1.7	ESCADAS	1.963,50	0,11%		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
1.8	SUPRAESTRUTURA - LAJES	9.209,28	0,53%		-		-	100,00	100,00		100,00
1.9	SUPRAESTRUTURA - PILARES NIVEL 465 (EXCETO CHURRASQUEIRA)	19.281,63	1,11%		-		-	100,00	100,00		100,00
1.10	SUPRAESTRUTURA - VIGAS DE COBERTURA NIVEL 465 (EXCETO CHURRASQUEIRA)	31.190,12	1,79%		-		-	100,00	100,00		100,00
1.11	PAREDES DE ALVENARIA CERÂMICA (EXCETO CHURRASQUEIRA)	70.336,46	4,05%		-		-		-	50,00	50,00
1.12	CHURRASQUEIRA COM COIFA DE CONCRETO (ESCETO BALDRAMES)	45.078,75	2,59%		-		-		-	50,00	50,00
1.13	COBERTURA	500.018,11	28,77%		-		-		-		-
1.14	REVESTIMENTO DAS PAREDES	127.280,15	7,32%		-		-		-		-
1.15	REVESTIMENTO PISOS	180.912,68	10,41%		-		-		-		-
1.16	SOLEIRAS, PINGADEIRAS E APOIOS DOS BALCÕES	10.722,34	0,62%		-		-		-		-
1.17	ABERTURAS E ESQUADRIAS	183.618,31	10,56%		-		-		-		-
1.18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO	56.919,85	3,28%		-		-		-		-
1.19	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	36.637,54	2,11%		-		-		-		-
1.20	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	6.054,77	0,35%		-		-		-		-
1.21	PINTURA PAREDES E PISO POLIDO	105.915,83	6,09%		-		-		-		-
1.22	LOUÇAS E METAIS DO CENTRO	45.214,16	2,60%		-		-		-		-
1.23	PPCI - (EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO), CONFORME PROJETO E ORÇAMENTOS EM ANEXO	100.177,80	5,76%		-		-		-		-
	Total (%):			4,34	4,34	5,84	10,18	5,31	15,48	3,32	18,80
	Total (R\$):	1.737.996,44	100,00%	75.408,09	75.408,09	101.467,38	176.875,47	92.234,23	269.109,69	57.707,61	326.817,30

VOLMIR JOSE
Assinado de forma digital
por VOLMIR JOSE
AGNOLETTTO:8
9592654034
Dados: 2026.09.11 14:50:12
+03'00'VOLMIR JOSÉ AGNOLETTTO
CREA/CAU: RS: 125496-DALBERTINHO DASSOLER
PREFEITO MUNICIPAL

SÃO VALENTIM/RS, 09 de julho de 2026

Local/Data



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação 0	Gestor/Programa/Modalidade/Ação /	Município/UF SÃO VALENTIM/RS	Localidade RUA WALDEMAR CABRAL VIEIRA	Município/UF SÃO VALENTIM/RS	Localidade RUA WALDEMAR
---------------------	--------------------------------------	---------------------------------	--	---------------------------------	----------------------------

Proponente MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM	Objeto 0
---	-------------

META/ AGrupador	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	
1	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE SÃO VALENTIM	1.737.996,44	100,00%		-		-		-		-		-		-	
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	24.063,36	1,38%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
1.2	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES	30.824,55	1,77%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
1.3	INFRAESTRUTURA - ARRANQUE DOS PILARES	20.520,18	1,18%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
1.4	INFRAESTRUTURA - VIGAS PAV. BALDRAME	43.689,62	2,51%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
1.5	SUPRAESTRUTURA - PILARES NÍVEL 85 E 285 (EXCETO CHURRASQUEIRA)	25.224,56	1,45%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
1.6	SUPRAESTRUTURA - VIGAS NÍVEL 85 E 285 (EXCETO CHURRASQUEIRA)	63.142,89	3,63%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
1.7	ESCADAS	1.963,50	0,11%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
1.8	SUPRAESTRUTURA - LAJES	9.209,28	0,53%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
1.9	SUPRAESTRUTURA - PILARES NÍVEL 465 (EXCETO CHURRASQUEIRA)	19.281,63	1,11%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
1.10	SUPRAESTRUTURA - VIGAS DE COBERTURA NÍVEL 465 (EXCETO CHURRASQUEIRA)	31.190,12	1,79%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
1.11	PAREDES DE ALVENARIA CERÂMICA (EXCETO CHURRASQUEIRA)	70.336,46	4,05%	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
1.12	CHURRASQUEIRA COM COIFA DE CONCRETO (ESCETO BALDRAMES)	45.078,75	2,59%	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
1.13	COBERTURA	500.018,11	28,77%	70,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
1.14	REVESTIMENTO DAS PAREDES	127.280,15	7,32%		-	20,00	20,00	30,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00		100,00	
1.15	REVESTIMENTO PISOS	180.912,68	10,41%		-		-		-		-	70,00	70,00	30,00	100,00	
1.16	SOLEIRAS, PINGADEIRAS E APOIOS DOS BALCÕES	10.722,34	0,62%		-		-		-		-		-	100,00	100,00	
1.17	ABERTURAS E ESQUADRIAS	183.618,31	10,56%		-		-		-		-		-	50,00	50,00	50,00
1.18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO	56.919,85	3,28%		-		-	10,00	10,00	10,00	20,00		20,00		20,00	
1.19	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	36.637,54	2,11%		-		-	10,00	10,00	10,00	20,00		20,00		20,00	
1.20	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	6.054,77	0,35%		-		-		-		-		-		-	
1.21	PINTURA PAREDES E PISO POLIDO	105.915,83	6,09%		-		-		-		-		-		-	50,00
1.22	LOUÇAS E METAIS DO CENTRO	45.214,16	2,60%		-		-		-		-		-		-	
1.23	PPCI - (EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO), CONFORME PROJETO E ORÇAMENTOS EM ANEXO	100.177,80	5,76%		-		-	10,00	10,00	10,00	20,00		20,00		20,00	
	Total (%):			23,46	42,26	10,10	52,36	3,31	55,67	3,31	58,98	8,75	67,73	9,02	76,76	8,33
	Total (R\$):	1.737.996,44	100,00%	407.720,28	734.537,58	175.461,46	909.999,04	57.557,56	967.556,60	57.557,56	1.025.114,17	152.094,91	1.177.209,07	156.805,30	1.334.014,37	144.767,07

SÃO VALENTIM/RS, 09 de julho de 2026

Local/Data

VOLMIR JOSÉ AGNOLETTO
CREA/CAU: RS: 125496-DALBERTINHO DASSOLER
PREFEITO MUNICIPALVOLMIR JOSÉ AGNOLETTO
CREA/CAU: RS: 125496-DALBERTINHO DAS
PREFEITO MUNICI

Nº da Operação	Gestor/Programa/Modalidade/Ação
0	/ ABRAL VIEIRA

Proponente	Objeto
MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM	0

META/ AGUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	11	MÊS 12	
				ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE SÃO VALENTIM	1.737.996,44	100,00%	-		-
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	24.063,36	1,38%	100,00		100,00
1.2	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES	30.824,55	1,77%	100,00		100,00
1.3	INFRAESTRUTURA - ARRANQUE DOS PILARES	20.520,18	1,18%	100,00		100,00
1.4	INFRAESTRUTURA - VIGAS PAV. BALDRAME	43.689,62	2,51%	100,00		100,00
1.5	SUPRAESTRUTURA - PILARES NIVEL 85 E 285 (EXCETO CHURRASQUEIRA)	25.224,56	1,45%	100,00		100,00
1.6	SUPRAESTRUTURA - VIGAS NIVEL 85 E 285 (EXCETO CHURRASQUEIRA)	63.142,89	3,63%	100,00		100,00
1.7	ESCADAS	1.963,50	0,11%	100,00		100,00
1.8	SUPRAESTRUTURA - LAJES	9.209,28	0,53%	100,00		100,00
1.9	SUPRAESTRUTURA - PILARES NIVEL 465 (EXCETO CHURRASQUEIRA)	19.281,63	1,11%	100,00		100,00
1.10	SUPRAESTRUTURA - VIGAS DE COBERTURA NIVEL 465 (EXCETO CHURRASQUEIRA)	31.190,12	1,79%	100,00		100,00
1.11	PAREDES DE ALVENARIA CERÂMICA (EXCETO CHURRASQUEIRA)	70.336,46	4,05%	100,00		100,00
1.12	CHURRASQUEIRA COM COIFA DE CONCRETO (EXCETO BALDRAMES)	45.078,75	2,59%	100,00		100,00
1.13	COBERTURA	500.018,11	28,77%	100,00		100,00
1.14	REVESTIMENTO DAS PAREDES	127.280,15	7,32%	100,00		100,00
1.15	REVESTIMENTO PISOS	180.912,68	10,41%	100,00		100,00
1.16	SOLEIRAS, PINGADEIRAS E APOIOS DOS BALCÕES	10.722,34	0,62%	100,00		100,00
1.17	ABERTURAS E ESQUADRIAS	183.618,31	10,56%	100,00		100,00
1.18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO	56.919,85	3,28%	20,00	80,00	100,00
1.19	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	36.637,54	2,11%	20,00	80,00	100,00
1.20	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	6.054,77	0,35%	-	100,00	100,00
1.21	PINTURA PAREDES E PISO POLIDO	105.915,83	6,09%	50,00	50,00	100,00
1.22	LOUÇAS E METAIS DO CENTRO	45.214,16	2,60%	-	100,00	100,00
1.23	PPCI - (EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO), CONFORME PROJETO E ORÇAMENTOS EM ANEXO	100.177,80	5,76%	20,00	80,00	100,00
	Total (%):			85,09	14,91	100,00
	Total (R\$):	1.737.996,44	100,00%	1.478.781,44	259.215,00	1.737.996,44

SÃO VALENTIM/RS, 09 de julho de 2026

Local/Data

OLER

AL